



Voor wie is deze nieuwsbrief bestemd?

Deze nieuwsbrief is bestemd voor geïnteresseerden in de nieuwbouw van Kindcentrum De Giraf.

Wat hebben we gedaan?

Na wat oponthoud zijn de bestaande elektra-, gas- en wateraansluitingen verwijderd en kunnen we veilig door met de sloop van bestaande school en gymzaal. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de installatiewerkzaamheden van de nieuwbouw.

Wat gaan we de komende tijd doen?

De sloop van de bestaande panden wordt afgerond. Het puin wordt hergebruikt, bijvoorbeeld als bestrating op het bouwterrein. De verwachting is dat dit medio augustus gereed is.

Eind augustus start de grondwerker met het uitgraven van de bouwput en het inrichten van het bouwterrein. Deze werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.

Halverwege september starten we met het heiwerk. Dit is binnen 3 weken afgerond.



Uiteraard doen wij ons best om (geluids)overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen. Transport gaat via een vooraf vastgestelde transportroute en vrachtverkeer wacht niet op de openbare weg, maar rijdt direct de bouwplaats op.

Informatieavond

Vóór de start van het heiwerk wordt er op dinsdag 8 september vanaf 19.00 uur een informatieavond georganiseerd in de Tijdelijke Huisvesting van KC De Giraf in het Elsbroekpark.

De firma Blanksma bouw geeft tijdens deze avond een update over de meest recente ontwikkelingen op de bouwlocatie. De landschapsontwerper vertelt over het ontwerp van het schoolterrein met aangrenzende parkeerplaats en de gemeente legt uit wat de te verwachten werkzaamheden zijn in de openbare ruimte aan de Guido Gezellelaan en Lodewijk van Deyssellaan.

De uitnodiging voor deze informatieavond volgt nog.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan telefonisch contact op met het kantoor van Blanksma bouw: 0172-438755 of per mail via kc-giraf@blanksmabouw.nl

Met vriendelijke groet,

Blanksma
bouw